

## 報 告 事 項

### 聖ヨゼフ病院新棟建設工事の進捗状況について

- (1) 工事の出来高は1月末で全体の約94%（予定）となります。  
1月中旬に開発の完了検査を完了し仮引渡しを2月21日に予定しています。
- (2) 内装工事・外構工事も仕上げ段階となり先行して一部機器の搬入据付け作業を実施しています。
- (3) 移転期間は3月20～23日、開院が3月24日となります。

本館棟全景



1階外来待合スペース



2階管理エリア通路



2階管理エリア

